

Uitvoeringsplanning Inrichtingsplan Roodzanden

Prolander

Datum: 28-08-2025



Id	Taaknaam	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Inrichtingsplan Roodzanden	Inrichtingsplan Roodzanden																																	
2	Vorbereidende werkzaamheden	Vorbereidende werkzaamheden																																	
3	Uitzetten bosdoorsteken	3 Uitzetten bosdoorsteken																																	
4	Schouw uitzetwerk bosdoorsteek noord door ecooog	4 Schouw uitzetwerk bosdoorsteek noord door ecooog																																	
5	Snoeiwerkzaamheden rij- en transportroutes + verwijderen bosdoorsteek zuid	5 Snoeiwerkzaamheden rij- en transportroutes + verwijderen bosdoorsteek zuid																																	
6	Inrichten transportroute (doek, zand, rijplaten)	6 Inrichten transportroute (doek, zand, rijplaten)																																	
7	Inrichten werkterrein (ketenpark, depot, tankplaats)	7 Inrichten werkterrein (ketenpark, depot, tankplaats)																																	
8	Maaien en frezen gehele werkgebied (waar nodig)	8 Maaien en frezen gehele werkgebied (waar nodig)																																	
9	STOPPUNT: Na realisatie transproutes	9 STOPPUNT: Na realisatie transproutes																																	
10	Schouw uitzetwerk bosdoorsteek noord door ecooog	10 Schouw uitzetwerk bosdoorsteek noord door ecooog																																	
11	Verwijderen bosdoorsteek noord	11 Verwijderen bosdoorsteek noord																																	
12																																			
13	Grond ontgraven uit terrein incl. dempen sloten	Grond ontgraven uit terrein incl. dempen sloten																																	
14	STOPPUNT: Ecologische en archeologische vrijgave perceel 6 + 7.1 + 7.2	14 STOPPUNT: Ecologische en archeologische vrijgave perceel 6 + 7.1 + 7.2																																	
15	Ontgraven perceel 6 (13.165 m3)	15 Ontgraven perceel 6 (13.165 m3)																																	
16	STOPPUNT: Na ontgraven 1 are bouwvoor	16 STOPPUNT: Na ontgraven 1 are bouwvoor																																	
17	Ontgraven perceel 7.2 (650 m3)	17 Ontgraven perceel 7.2 (650 m3)																																	
18	Ontgraven perceel 7 (7.010 m3)	18 Ontgraven perceel 7 (7.010 m3)																																	
19	STOPPUNT: Ecologische en archeologische vrijgave perceel 4 + 5	19 STOPPUNT: Ecologische en archeologische vrijgave perceel 4 + 5																																	
20	Ontgraven perceel 4 + ven (10.635 m3)	20 Ontgraven perceel 4 + ven (10.635 m3)																																	
21	Ontgraven perceel 5 – 2.275 m3	21 Ontgraven perceel 5 – 2.275 m3																																	
22	STOPPUNT: Ecologische en archeologische vrijgave perceel 2.2 + 2.1 + 3	22 STOPPUNT: Ecologische en archeologische vrijgave perceel 2.2 + 2.1 + 3																																	
23	Ontgraven perceel 2.2 – 2.750 m3 (na overeenstemming Prolander - grondeigenaar)	23 Ontgraven perceel 2.2 – 2.750 m3 (na overeenstemming Prolander - grondeigenaar)																																	
24	Ontgraven perceel 2.1 – 2.430 m3 (na overeenstemming Prolander - grondeigenaar)	24 Ontgraven perceel 2.1 – 2.430 m3 (na overeenstemming Prolander - grondeigenaar)																																	
25	Ontgraven perceel 3 – 1.620 m3	25 Ontgraven perceel 3 – 1.620 m3																																	
26	STOPPUNT: Na uitzetwerkzaamheden afplaggen graszoden Molenveld	26 STOPPUNT: Na uitzetwerkzaamheden afplaggen graszoden Molenveld																																	
27	STOPPUNT: Bij start afplaggen graszode Molenveld	27 STOPPUNT: Bij start afplaggen graszode Molenveld																																	
28	Afplaggen graszoden Molenveld	28 Afplaggen graszoden Molenveld																																	
29	Verwijderen bestaand pad en herstellen karrensporen	29 Verwijderen bestaand pad en herstellen karrensporen																																	
30	Pieterpad afgesloten voor recreanten (omleiding)	30 Pieterpad afgesloten voor recreanten (omleiding)																																	
31	STOPPUNT: Ecologische en archeologische vrijgave perceel 1 + 8 + 9	31 STOPPUNT: Ecologische en archeologische vrijgave perceel 1 + 8 + 9																																	
32	Ontgraven perceel 1 - 8.835m3	32 Ontgraven perceel 1 - 8.835m3																																	
33	Ontgraven perceel 8 – 1.065 m3 (na overeenstemming Prolander - grondeigenaar)	33 Ontgraven perceel 8 – 1.065 m3 (na overeenstemming Prolander - grondeigenaar)																																	
34	STOPPUNT: Na uitzetwerkzaamheden omgeving Tjasker	34 STOPPUNT: Na uitzetwerkzaamheden omgeving Tjasker																																	
35	Ontgraven perceel 9 (1.250 m3 - Molenveld nabij Tsjaskerlocatie)	35 Ontgraven perceel 9 (1.250 m3 - Molenveld nabij Tsjaskerlocatie)																																	
36																																			
37	Verhardingen en terreininrichting	Verhardingen en terreininrichting																																	
38	Uitvoeren bouwkundige vooropname Hoofdweg 64	38 Uitvoeren bouwkundige vooropname Hoofdweg 64																																	
39	Uitvoeren bouwkundige vooropname Hoofdweg 25, 60, 62 en Koeweg 17	39 Uitvoeren bouwkundige vooropname Hoofdweg 25, 60, 62 en Koeweg 17																																	
40	STOPPUNT: Na uitzetwerkzaamheden rondom recreatiewoning	40 STOPPUNT: Na uitzetwerkzaamheden rondom recreatiewoning																																	
41	Aanbrengen drainage rondom recreatiewoning	41 Aanbrengen drainage rondom recreatiewoning																																	
42	Verdiepen en verbreden sloot nabij recreatiewoning	42 Verdiepen en verbreden sloot nabij recreatiewoning																																	
43	Ophogen zandpaden	43 Ophogen zandpaden																																	
44	STOPPUNT: Na uitzetwerkzaamheden zaagwerk fietspad	44 STOPPUNT: Na uitzetwerkzaamheden zaagwerk fietspad																																	
45	Aanpassen bocht fietspad nabij recreatiewoning	45 Aanpassen bocht fietspad nabij recreatiewoning																																	
46	Aanbrengen fietsbrug en straatwerk	46 Aanbrengen fietsbrug en straatwerk																																	
47	Aanbrengen voorde	47 Aanbrengen voorde																																	
48	Plaatsen picknicksets	48 Plaatsen picknicksets																																	
49	Aanbrengen reewerende afrastering en klaphekjes	49 Aanbrengen reewerende afrastering en klaphekjes																																	
50																																			
51	Oplevering (27-2-26)	51 Oplevering (27-2-26)																																	
52																																			
53	Afrondende werkzaamheden (najaar 2026)																																		
54	Planten bomen																																		
55	Frezen, eggen en zaaien locaties																																		
56	Aanbrengen heidemaaisel																																		
57																																			

Planning onder voorbehoud van slechte weersomstandigheden, stagnatie door archeologische of ecologische knelpunten of andere oorzaken waar Avitec geen invloed op heeft