

Project

18001944 / 02 / 423059

Aan:
het college van burgemeester
en wethouders van Coevorden
t.a.v. [REDACTED] J
Postbus 2
7740 AA COEVORDEN



Assen, 27 oktober 2022

Ons kenmerk 43/WBM/2022001657

Behandeld door [REDACTED] J (0592) 36 [REDACTED] J

Onderwerp: Eindafrekening bodemsaneringen CPC en Holwert-Zuid Coevorden

Geachte [REDACTED] J

Met deze brief informeren wij u over de eindafrekening van de bodemsaneringen CPC en Holwert Zuid te Coevorden. Betreffende eindafrekening is op 10 mei jl. met u besproken en akkoord bevonden.

In 2013 hebben gemeente, provincie en CPC afspraken vastgelegd in een overeenkomst over de bodemsaneringen in het herontwikkelingsgebied Holwert-Zuid en het (voormalig) CPC-terrein te Coevorden.

De bodemsanering Holwert-Zuid is inmiddels met een beschikking op het evaluatierapport geheel afgerond. De bodemsanering fasen 1 en 2 van het voormalige CPC-terrein is afgerond, aan de beschikking op het evaluatierapport wordt momenteel gewerkt. Fase 3 van de aanpak CPC betreft de aanpak van het diepere grondwater (>10 m-maaiveld). In overleg met u zijn stappen gezet om fase 3 op te nemen in het gebiedsgericht grondwaterbeheer Coevorden.

De afronding van de saneringen maakt een financiële afrekening mogelijk.

In de overeenkomst is de kostenverdeling en de verdeling meer- en minderkosten opgenomen. Kern van de afspraak is dat de kosten 50/50 tussen gemeente en provincie worden verdeeld. Conform de overeenkomst vindt afrekening plaats op basis van de kosten exclusief BTW.

In de bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de gemaakte kosten en reeds betaalde bijdragen. Onderstaand wordt het resultaat beschreven.



De sanering van CPC fase 1 en 2 is goedkoper geworden dan geraamd. De afgesproken bijdragen van de gemeente aan de sanering zijn voldaan. Dat betekent dat gemeente 50% van de minderkosten van provincie terug ontvangt (€ 182.761,00).

De sanering Holwert Zuid is duurder geworden dan geraamd. Provincie draagt 50% van de meerkosten (€ 127.590,60).

In totaal gaat het om een bedrag van € 310.351,60 (exclusief BTW). Dit bedrag zal worden overgeboekt naar IBAN NL96 BNGH 0285 0016 98 onder vermelding van eindafrekening sanering CPC en Holwert-Zuid/WBS B.600.18.01.01/84220.

Daarnaast zijn in de overeenkomst afspraken vastgelegd over de financiering van fase 3 van de sanering CPC. Zoals vermeld in deze brief wordt fase 3 opgenomen in het gebiedsgericht grondwaterbeheer Coevorden (GGB). In bijlage 2 is een overzicht opgenomen.

De voorbereidingen voor GGB Coevorden zijn getroffen, het definitieve gebiedsplan en uitvoeringsplan zijn beschikbaar en worden na de zomer vastgesteld. We gaan er vanuit dat we in 2023 met de uitvoering kunnen starten. Parallel daaraan zal een bestuursovereenkomst worden opgesteld om de nieuwe afspraken tussen gemeente en provincie vast te leggen.

GGB betreft de werkzaamheden om de verontreiniging te monitoren, beheren en mogelijke combinaties zoals WKO te faciliteren. GGB heeft een looptijd van 28 jaar.


De kosten zijn geraamd op € 1,5 miljoen. In de overeenkomst uit 2013 zijn de kosten geraamd op € 0,8 miljoen en is afgesproken dat de kosten 50/50 worden gedeeld. Op de kosten wordt de bijdrage van Intergas (afkoop van hun verontreiniging) in mindering gebracht (€ 0,1 miljoen).

De gemeentelijke bijdrage aan de uitvoering van fase 3/GGB zijn nog niet in rekening gebracht. In totaal gaat het om € 0,69 miljoen, afgerond € 24.500 per jaar. Zoals besproken in het overleg op 10 mei jl. zal deze jaarlijkse bijdrage worden opgenomen in de bestuursovereenkomst.

Tot slot bedanken we u voor de goede samenwerking tijdens de voorbereiding en uitvoering van de bodemsaneringen en verwachten op dezelfde wijze met u het gebiedsgericht grondwater beheer in Coevorden invulling te geven.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,



drs. M.F. Haasjes,
teammanager Water, Bodem en Milieu

Bijlagen:

1. Financiële afronding uitgevoerde bodemsaneringen (CPC fase 1 en 2 en Holwert-zuid)
2. Financiële afspraken CPC fase 3/Gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB).

Bijlage 1: Financiële afronding uitgevoerde bodemsaneringen (CPC fase 1 en 2 en Holwert-zuid)

Financiële afronding uitgevoerde bodemsaneringen (CPC fase 1 en 2 en Holwert-Zuid)		
		in € zonder BTW
CPC fase 1 en 2	geraamd overeenkomst	3.450.000,00
	gerealiseerd	3.084.478,01
	<i>minderkosten</i>	365.521,99
Holwert-Zuid	geraamd overeenkomst	1.050.000,00
	gerealiseerd	1.305.181,19
	<i>meerkosten</i>	255.181,19
Verrekening provincie-gemeente		
minderkosten gemeente	50% CPC	182.761,00
meerkosten provincie	50% Holwert-Zuid	127.590,60
gemeente tegoed van provincie		310.351,60

Bijlage 2: Financiële afspraken CPC fase 3/Gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB).

Financiële afspraken GGB-CPC fase 3		
		in € zonder BTW
GGB - CPC fase 3	geraamd overeenkomst	800.000
	geraamd GGB	1.471.074
	minus bijdrage Intergas	100.000
	meerkosten	571.074
Verrekening provincie-gemeente		
bijdrage gemeente	conform overeenkomst	400.000
meerkosten gemeente	50% GGB-CPC fase 3	285.537
provincie tegoed van gemeente		685.537

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen