



Aan:
V.O.F. Echten
t.a.v. de heer  
Postbus 12
7683 ZG DEN HAM



Assen, 22 mei 2025
Ons kenmerk: 201601555-01159038
Behandeld door Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving (0592) 36 55 55
Onderwerp: Akkoord wijziging herstelplan - De Wolden-2002-1 - diepe winning

Geachte heer  





Op 6 november 2023 hebben wij van u een melding ontvangen dat een bresvorming heeft plaatsgevonden waarbij een deel van de kade (ca. 140 meter) en de veiligheidszone zijn weggeslagen. Hierdoor is een overtreding ontstaan van de voorschriften gesteld aan de aan u verleende vergunning d.d. 31 juli 2018, kenmerk 201601555-00770406 (verder: de vergunning).

Juridisch kader

Voorschrift B.16 van de vergunning bepaalt dat overschrijdingen van de belopen (voorschriften B.3 t/m B.5) moeten worden hersteld. Herstelmaatregelen moeten zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd, maar uiterlijk binnen een termijn van 24 maanden. Herstelmaatregelen moeten zijn gebaseerd op in B.5 genoemd onderzoek.

Herstelplan indienen

Met onze waarschuwingsbrief d.d. 4 december 2023, kenmerk 201601555-01100898, hebben wij u verzocht een herstelplan aan te leveren voor 1 februari 2024. Bij brief van 31 januari 2024 heeft u ons verzocht om de door ons gegeven termijn voor het aanleveren van het herstelplan te verruimen tot 1 april 2024.

Op 14 februari 2024 heeft u gesproken met mevrouw   en de heer   in het provinciehuis. U heeft met hen gesproken over de bres, het herstel van de bres conform de aan u verleende vergunning en de termijn voor het indienen van het herstelplan. Tijdens dit gesprek is afgesproken dat u het herstelplan aanlevert voor 10 maart 2024.

Op 7 maart 2024 heeft u het "Herstelplan bres zandwinning Echten" (kenmerk VN-85236-1 R94754, d.d. 7 maart 2024) ingediend. Wij hebben dit plan met u besproken op 15 mei 2024. Naar aanleiding van dit gesprek hebben wij op 31 mei 2024 een tweede versie van het "Herstelplan bres Zandwinning Echten" met kenmerk VN-85236-1 R96404 van 31 mei 2024 ontvangen (hierna te noemen het "Herstelplan"). Op 9 juli 2024 hebben wij de "Stabiliteitsanalyse taludherstel Bres zandwinning Echten" met kenmerk VN-85236-1 R97057 van 4 juli 2024 (hierna te noemen de "Stabiliteitsanalyse"), behorend bij de tweede versie van het herstelplan, ontvangen.





Op 27 september 2024 hebben wij “het Herstelplan” en de bijbehorende “Stabiliteitsanalyse” met u besproken. Naar aanleiding van dit overleg heeft u, uit eigen beweging een separaat “Werkplan voor zandwinning en aanvulling bres Echten” (kenmerk VN-85236-1 R98992, d.d. 25 oktober 2024) opgesteld (hierna te noemen het “Werkplan”) en deze op 29 oktober 2024 aan ons toegestuurd.

Op 23 december 2024 hebben wij het “Werkplan zandwinning en aanvulling bres” (kenmerk VN-85236-1 R100093, d.d. 20 december 2024) van u ontvangen. Dit werkplan is n.a.v. de uitgevoerde werkzaamheden een aanvulling op het eerder ingediend werkplan.

Op basis van eerdere ingediende werkplannen (periode 2 januari 2025-3 maart 2025) is op 26 maart 2025 het werkplan aangevuld met de bevindingen van 17 maart 2025 (peilgegevens en interpretatie) van de uitvoering van fase 1. In de dwarsprofielen 4 tot en met 8 is te zien dat zand is gewonnen tot vlak boven de tweede steunberm (op NAP 20 m). De taludontwikkeling is conform verwachting en lokaal zal de beoogde taludlijn worden afgewerkt tot op de tweede steunberm.

Op 3 en 17 april 2025 is het werkplan aangevuld met de nieuwe peilgegevens. Op 2 mei 2025 hebben wij uw verzoek tot wijziging van het herstelplan ontvangen. In dit verzoek geeft u aan dat de dammen 1 tot en met 5 zullen worden aangelegd met overmaats grind. Daarnaast zullen de dammen 6 tot en met 8 vanaf de wal, met behulp van een hydraulische rupsgraafmachine, laagsgewijs worden aangevuld met droog zand.

Reactie op het ingediende werk- en herstelplan

Op 8 november 2024 is een overleg geweest waarin het door u ingediende Werkplan nader is onderbouwd en toegelicht. Ten opzichte van het Herstelplan van 3 mei 2024 zijn in het werkplan meer dwarsprofielen gedefinieerd die gedurende het bresherstel worden gemonitord. Om verwarring te voorkomen is om deze reden een separaat werkplan opgesteld. Hierin zijn tot nu toe uitsluitend de “werkzaamheden op hoofdlijnen” (hoofdstuk 2) en “zandwinning nabij de bres (fase 1)” (hoofdstuk 3) uitgewerkt. U geeft aan dat pas met bresherstel (fase 2) kan worden gestart als de stabiliteit van de bres en te realiseren taluds o.b.v. peilingen/metingen (tijdens fase 1) is vastgesteld. Het betreft derhalve een dynamisch werkplan welke o.b.v. de resultaten van peilingen/metingen zal worden aangevuld tot de gewenste doelstelling: voorschrift B.16 van de vergunning bepaalt dat overschrijdingen van de belopen, omschreven in voorschriften B.3 t/m B.5, moeten worden hersteld.

U geeft in het Werkplan aan dat voor fase 1 en fase 2 het volgende tijdpad wordt nagestreefd om de bres te herstellen binnen de, in de vergunning gestelde termijn van 2 jaar na het ontstaan van de bres:

- uitvoering van fase 1 in de periode november 2024 tot maart 2025;
- vaststellen stabiliteit van de bres en te realiseren taluds o.b.v. tweewekelijks uit te voeren peilingen/metingen in de periode november tot maart 2025 en de resultaten hiervan, inclusief beoordeling, terstond aan het bevoegd gezag toe te sturen;
- levering nieuwe versie van het Werkplan waarin is uitgewerkt “Aanvulling van de bres (fase 2) welke voor 1 januari 2025 voor instemming aan het bevoegd gezag is toegestuurd;
- na instemming van Gedeputeerde Staten, herstel van de bres, in de periode vanaf april tot uiterlijk november 2025;
- het terugbrengen van de (tijdelijk verlegde) veiligheidszone nabij de bres in overeenstemming met de vergunde contour.



Conclusie

Om te komen tot herstel van de bres overeenkomstig de vigerende vergunning stemmen wij, op basis van het door u ingediende herstelplan d.d. 31 mei 2024 en werkplan d.d. 25 oktober 2024 in met het uitvoeren van de werkzaamheden in fase 1 (zandwinning nabij de bres) onder de voorwaarde dat:

- de resultaten van de tweewekelijks uit te voeren peilingen inclusief beoordeling terstond aan het bevoegd gezag worden verstrekt;
- op basis van de resultaten van de eindpeiling van fase 1 het werkplan is aangevuld met een onderbouwing (stabielheid en te realiseren taluds) van de daadwerkelijke aanvulling van de bres in fase 2.

Indien er wordt afgeweken van het werkplan dient u hiervoor vooraf instemming te hebben van het bevoegd gezag. Indien uit de peilingen/metingen blijkt dat het bresherstel, zoals omschreven in het Werkplan niet leidt tot een stabiel herstel van de bres dan dienen de herstelwerkzaamheden terstond te worden gestaakt en dient u een nieuw herstelplan/werkplan in te dienen bij het bevoegd gezag welke voorziet in een stabiel herstel van de bres.

Wij stemmen in met de voorgestelde wijziging van het herstelplan, onder de **voorwaarde** dat uitgesorteerd grind van elders erkend en gecertificeerd is en geen bijmengingen bevat.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (0592) 36 55 55.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
namens dezen,

drs. M. Middel
Themamanager
Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen